

Информация о выполнении плана капитального ремонта на 2012 год по жилищному фонду
ТСЖ "Седова, 118"

№ п/п	Вид работ	Ед.изм	Кол-во	Ориентировочная стоимость	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
ТСЖ "Седова, 118"						
1	Замена трубопроводов ГВС И ХВС по стоякам на полипропиленовые	стояк	12	360 000,00	в течение года	Выполнено 50%
2	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в подъездах (в счет аренды помещений)	шт	9	72 000,00	в течение года	Выполнено
Итого				432 000,00		

Председатель ТСЖ



Сайфаталов Е.А.