

Информация о выполнении плана текущего ремонта на 2012 год по жилищному фонду
ТСЖ "Седова, 118"

№ п/п	Вид работ	Ед.изм	Кол-во	Ориентировочная стоимость	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
ТСЖ "Седова, 118"						
1	Теплоизоляция трубопроводов ЦО энергофлексом в техническом подполье	пм	300	10 000,00	янв.12	Выполнено
2	Замена участков чугунных труб диаметром 100 канализации в техническом подполье	пм	45	10 000,00	янв.12	Выполнено
3	Замена крепежа (хомутов) на внутреннем водостоке в трех подъездах	шт	50	3 500,00	мар.12	Выполнено
4	Замена участков трубопровода ЦО труба диам.32 в техническом подполье	пм	25	10 000,00	май.12	Выполнено 50%
5	Замена запорной арматуры (отсекающих вентилей) д.20 в трубопроводах ЦО	шт	50	7 500,00	в течении года	Выполнено 50%
6	Ремонт дверных коробок в чердачном помещении (выход на крышу)	шт	2	6 000,00	апр.12	Выполнено
7	Замена аварийных радиаторов, согласно заявлениям	шт.	20	50 000,00	в течении года	Заменены 6 радиаторов
8	Ремонт отдельными местами кровли с промазкой	кв.м	20	3 000,00	июн.12	Выполнено
9	Ревизия задвижек диаметром 80 мм в узле управления ЦО	шт	4	2 000,00	июн.12	Выполнено
10	Промывка системы ЦО			3 000,00	май.12	Выполнено
11	Гидравлические испытания трубопроводов ЦО			5 000,00	июл.12	
12	Ремонт металлических газонных ограждений	пм	40	6 000,00	май.12	
13	Смена ламп накаливания	шт	300	2 500,00	в течении года	Выполнено 50%
14	Профобход электрощитков	шт	27	1 500,00	2 раза в год	Выполнено 50%
Итого				120 000,00		

Председатель ТСЖ



Сайфаталов Е.А.